

## 专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通化医药高新区西区供热基础设施建设项目			项目类型	供热			
主管部门	通化医药高新技术产业开发区建设局			实施单位	通化高创投资建设有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	15750	12505.56	10700	10	85.56%	5.71	
	其中：新增专项债券规模	15400	10400	10400	5	100.00%	5.00	
	财政预算资金投资	350	2105.56	300	5	14.25%	0.71	
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项债券资金拨付进度	100%	100%	10	10	
			建设内容完整度	100%	91%	10	9.06	因建设规模和内 容发生变化需重 新设计，导致 2024年未竣工。 2025年加快施工 进度，尽快竣工 。
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	已完工程竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	≤5%	≤5%	5	5	
	专项债资金按计划支出率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	相关产业带动状况	明显	明显	3	3	项目尚未竣工
			区域经济影响情况	明显	明显	3	3	项目尚未竣工
		社会效益指标	带动就业	显著	显著	4	4	项目尚未竣工
			可持续影响指标	通过健全和完善维护措施保持项目持续运营	完善并持续运营	完善并持续运营	5	5
	项目运营对区域经济增长具有持续性	具备		具备	5	5		
	满意度指标	利益相关方满意度	政府主管部门满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			周边群众满意度	≥80%	≥80%	3	3	
		服务对象满意度	区域周边企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	94.77	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。			目标1：未全部完成。因项目规模和建设内容调整，没有完成年度建设任务。 目标2：完成。到位专项债券资金已全部执行。  各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。